



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 23,899,034.00

Hoja: 2 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros		
SD	01																																METRO LINEAL	61.50	
2018	30	115	0112		23/04/2018	17/05/2018	100.00	08/05/2018	14/06/2018	317,202.97	317,202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,202.97	317,202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,202.97	317,202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00			
SD	01																															METRO LINEAL	120.60		
2018	30	115	0113		09/04/2018	09/06/2018	100.00	11/05/2018		520,094.13	520,094.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,359.25	246,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,359.25	246,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
UM	02																															OBRA	1.00		
2018	30	115	0114		30/04/2018		90.00	22/05/2018		455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	119.00			
SD	01																															METRO LINEAL	233.00		
2018	30	115	0116				0.00			2,369,666.76	2,369,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00			
SC	01																															METRO LINEAL	3,000.00		
2018	30	115	0118		01/05/2018	13/06/2018	100.00	25/05/2018		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00			
SC	01																															METRO LINEAL	3,000.00		
2018	30	115	0119		01/05/2018	13/06/2018	100.00	22/05/2018		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00			
SC	01																															METRO LINEAL	3,000.00		
2018	30	115	0120				0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	270.00			
SD	01																															SISTEMA	74.80		
2018	30	115	0123		19/03/2018	17/04/2018	100.00	05/04/2018	19/04/2018	358,392.09	358,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,392.09	358,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,392.09	358,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SH	02																															OBRA	1.00		
2018	30	115	0124				0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00			
SC	01																															SISTEMA	1.00		
2018	30	115	0126				0.00			666,435.69	666,435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SJ	02																															ANEXO	1.00		
2018	30	115	0128		02/04/2018	30/04/2018	100.00	22/05/2018	22/05/2018	177,098.01	177,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,098.01	177,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,098.01	177,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	300.00			

Guillermo Mejía Peralta
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSE MARCELO AGUILAR LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 23,899,034.00

Hoja: 3 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE LA ROSA	301150016	LA ROSA	0.00			0.00			340,405.03	340,405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2018 30 115 0129																																	ALUMNO	100.00		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERÍMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO DE LA CONGREGACIÓN DE LA ROSA	301150016	LA ROSA	0.00			0.00			516,418.54	516,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 115 0130																																		ALUMNO	100.00	
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERÍMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA COLONIA CENTRO	301150001	NOGALES	100.00	19/04/2018	31/05/2018	100.00	18/05/2018	14/06/2018	270,300.64	270,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,300.64	270,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,300.64	270,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 115 0131																																		ALUMNO	100.00	
SJ 02 c	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" DE LA COMUNIDAD DE SIERRA DE AGUA	301150018	SIERRA DE AGUA	0.00			0.00			59,627.22	59,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 115 0132																																		ALUMNO	100.00	
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA CENTRO	301150001	NOGALES	100.00	21/05/2018	30/06/2018	50.89	14/06/2018		471,373.18	471,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,893.56	239,893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,893.56	239,893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2018 30 115 0134																																		ALUMNO	200.00	
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS UNIVERSALES (CAPACIDADES DIFERENTES) EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA CONGREGACIÓN DE OJO ZARCO	301150019	TAZA DE AGUA OJO ZARCO	100.00	16/04/2018	31/05/2018	100.00	08/05/2018	14/06/2018	272,967.81	272,967.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,967.81	272,967.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,967.81	272,967.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	8.00	
2018 30 115 0135																																		ALUMNO	150.00	
SJ 02 r	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERÍMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO DE LA COLONIA AQUILES SERDÁN (PRIMERA ETAPA)	301150001	NOGALES	100.00	26/04/2018	30/06/2018	50.00	15/05/2018		553,463.79	553,463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,731.90	276,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,731.90	276,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 115 0136																																			ALUMNO	200.00
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARÍA GALLAGA DE LA COLONIA CENTRO (PRIMERA ETAPA)	301150001	NOGALES	0.00			0.00			369,999.69	369,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2018 30 115 0137																																			ALUMNO	250.00
SJ 05 i	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA CAMPESINA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE NOGALES, VERACRUZ	301150001	NOGALES	100.00	19/05/2018	23/06/2018	0.00			71,697.10	71,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018 30 115 0138																																			ALUMNO	150.00
SG 02 a	ELECTRIFICACION EN COLONIA LOPEZ ARIAS	301150001	NOGALES	25.00	01/06/2018		49.94	25/06/2018		696,806.59	696,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.75	
2018 30 115 0139																																		PERSONA	187.00	
SC 01 f	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO	301150003	EL CAMPANARIO	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2018 30 115 0140																																		PERSONA	850.00	

Guillermo Mejía Peralta
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSE MARCELO AGUILAR LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 23,899,034.00

Hoja: 4 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
Subprograma				Físico		Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas												
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros										
SC	01	e		301150010	LLANO GRANDE	45.00	02/06/2018		49.88	26/06/2018		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5,000.00									
2018	30	115	0141																														PERSONA	119.00									
SJ	02	f		301150017	SANTA CRUZ MUYJAPAN	0.00			0.00			340,405.52	340,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00									
2018	30	115	0144																														ALUMNO	100.00									
SE	01	j		301150001	NOGALES	0.00			0.00			418,033.35	418,033.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	115.00									
2018	30	115	0145																														PERSONA	7,000.00									
SC	01	f		301150001	NOGALES	0.00			0.00			638,797.24	638,797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00									
2018	30	115	0146																														PERSONA	90.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												23,899,034.00	23,899,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776,727.68	10,776,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776,727.10	10,776,727.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Guillermo Mejía Peralta
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSE MARCELO AGUILAR LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2018/NOGALES/10999