



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 36,010,284.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
								Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SUR 3 ENTRE AVENIDA CORDOBA Y CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	90.00	19/08/2023	50.21	28/08/2023	796,962.18	796,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	460.00		
2023	30	115	0101																														PERSONA	37,314.00		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SUR 3 ENTRE AVENIDA CORDOBA Y CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	100.00	19/08/2023	48.50	28/08/2023	445,250.28	445,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	72.00	de 3	
2023	30	115	0102																														PERSONA	37,314.00		
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y F.F.C.C. DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	87.00	18/08/2023	49.79	29/08/2023	2,795,379.61	2,795,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,553.40		
2023	30	115	0103																														PERSONA	37,314.00		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y F.F.C.C. DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	95.00	18/08/2023	50.00	28/08/2023	823,445.80	823,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	141.40		
2023	30	115	0104																														PERSONA	37,314.00		
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y MAYARIT DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	100.00	20/08/2023	49.51	28/08/2023	304,528.50	304,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	144.00		
2023	30	115	0105																														PERSONA	37,314.00		
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA FRANCISCO MURGÚA Y GUSTAVO I. MADERO DE LA COLONIA AGUILES SERDÁN	301150001	NOGALES	100.00	10/07/2023	51.27	18/07/2023	2,262,156.31	2,262,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,168.65		
2023	30	115	0106																														PERSONA	37,314.00		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA FRANCISCO MURGÚA Y GUSTAVO I. MADERO DE LA COLONIA AGUILES SERDÁN	301150001	NOGALES	100.00	10/07/2023	49.54	18/07/2023	772,635.26	772,635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	173.15		
2023	30	115	0107																														PERSONA	37,314.00		
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MICHOCÁN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y QUERÉTARO DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	100.00	02/06/2023	100.00	12/06/2023	1,962,431.37	1,962,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,431.37	1,962,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,431.37	1,962,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,067.81		
2023	30	115	0108																														PERSONA	37,314.00		
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE OCAMPO ENTRE COLIMA Y MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00		0.00		2,024,300.56	2,024,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	907.03		
2023	30	115	0109																															PERSONA	37,314.00	
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE OCAMPO ENTRE COLIMA Y MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00		0.00		650,648.71	650,648.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	177.80		
2023	30	115	0110																															PERSONA	37,314.00	
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUATLA	301150007	CHICAHUATLA	100.00	24/04/2023	100.00	03/05/2023	2,978,049.94	2,978,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,049.94	2,978,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,049.94	2,978,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,374.00		
2023	30	115	0111																														PERSONA	300.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ
PRESIDENCIA
 Ernesto Torres Navarro
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Sin Nombre y Firma
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025
TESORERÍA
 José Marcelo Aguilar López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025
CONTRALORÍA
 Miriam Rojas González
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 36,010,284.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio		Término	Inicio	Término				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMPO DE TIRO ENTRE AVENIDA GALEANA Y ALLENDE DE LA COLONIA NUEVA ROSITA	301150001	NOGALES	100.00	26/04/2023	24/06/2023	100.00	03/05/2023	12/06/2023	2,254,282.26	2,254,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,282.26	2,254,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,290.00		
2023	30	115	0113																																				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALZADA MARTÍN TORRES Y FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO	301150001	NOGALES	0.00			0.00			1,668,946.23	1,668,946.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	522.00	2 de 3
2023	30	115	0114																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALZADA Y MARTÍN TORRES Y FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO	301150001	NOGALES	0.00			0.00			676,062.63	676,062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	135.69	
2023	30	115	0115																																				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA PINO SUÁREZ ENTRE LUCIO BLANCO Y MÁXIMO SERDÁN DE LA COLONIA AGUILAS SERDÁN	301150001	NOGALES	95.00	20/08/2023		50.43	28/08/2023		459,962.94	459,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	310.00	
2023	30	115	0116																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PINO SUÁREZ ENTRE LUCIO BLANCO Y MÁXIMO SERDÁN DE LA COLONIA AGUILAS SERDÁN	301150001	NOGALES	100.00	20/08/2023	20/09/2023	48.91	28/08/2023		418,312.15	418,312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.00	
2023	30	115	0117																																				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE F.F.C.C. Y MORELOS DE LA COLONIA EL ÁGUILA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			560,099.63	560,099.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	275.00	
2023	30	115	0118																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE F.F.C.C. Y MORELOS DE LA COLONIA EL ÁGUILA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			376,820.44	376,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	68.71	
2023	30	115	0119																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JUJUILA	301150001	NOGALES	100.00	06/03/2023	29/04/2023	100.00	15/03/2023	12/06/2023	957,244.78	957,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,244.78	957,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	806.41	
2023	30	115	0122																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÓPEZ ARIAS DE UNIDAD HABITACIONAL SIGLO 2000	301150043	LA CARBONERA	100.00	10/07/2023	26/08/2023	100.00	18/07/2023	18/09/2023	1,312,791.40	1,312,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,791.40	1,312,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	315.00	
2023	30	115	0126																																				
SJ 01 c	REHABILITACIÓN DE AULA[S] EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ DE LA COLONIA LOS ALAMOS	301150001	NOGALES	100.00	24/04/2023	03/06/2023	100.00	03/05/2023	12/06/2023	576,062.60	576,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,062.60	576,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	11.00	
2023	30	115	0127																																				
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANCAS EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AVENIDA GABRIEL HERRÁNDEZ Y GUSTAVO I. MADERO DE LA COLONIA AGUILAS SERDÁN	301150001	NOGALES	100.00	03/06/2023	22/07/2023	100.00	12/06/2023	01/08/2023	704,688.91	704,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,688.91	704,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	480.00	
2023	30	115	0129																																				

PRESIDENCIA
 Ernesto Torres Navarro
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Sin Nombre del Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ, 2022-2025

TESORERÍA
 José Marcelo Aguilar López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ, 2022-2025

CONTRALORÍA
 Miniam Rojas González
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ, 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 36,010,284.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
UB 01 b	SUPERVISIÓN EXTERNA	301150001	NOGALES	78.00	10/04/2023		100.00	03/05/2023	18/05/2023	1,080,308.52	1,080,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,308.52	1,080,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
2023	30	115	0131																																				
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE ZAPATA Y JUÁREZ DE LA LOCALIDAD CECILIO TERÁN (BALASTRERA)	301150005	CECILIO TERÁN (BALASTRERA)	100.00	05/06/2023	22/07/2023	100.00	12/06/2023	01/08/2023	785,405.04	785,405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,405.04	785,405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	725.95	3 de 3	
2023	30	115	0132																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZUCENA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUYUAPAN	301150017	SANTA CRUZ MUYUAPAN	100.00	24/04/2023	16/06/2023	100.00	03/05/2023	04/07/2023	1,223,524.50	1,223,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,524.50	1,223,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,100.00		
2023	30	115	0133																																				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL CANAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			2,110,782.32	2,110,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	701.67	
2023	30	115	0134																																				
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA	301150016	LA ROSA	100.00	07/06/2023	19/07/2023	100.00	26/06/2023	01/08/2023	640,181.02	640,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,181.02	640,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	40.00	
2023	30	115	0135																																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUR 3 ENTRE AVENIDA CENTRAL Y F.F.C.C. DE LA COLONIA VISTA HERMOSA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			430,739.29	430,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	137.23	
2023	30	115	0136																																				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RA. DE LIBERTAD ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CERRADA DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			2,455,063.74	2,455,063.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,078.80	
2023	30	115	0137																																				
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL CANAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SUR 3 DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			958,901.50	958,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	606.88	
2023	30	115	0138																																				
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JUQUILA	301150001	NOGALES	70.00	04/09/2023		100.00	18/09/2023	18/09/2023	564,315.58	564,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,315.58	564,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	499.28	
2023	30	115	0139																																				

PRESIDENCIA
 Ernesto Torres Navarro
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Márcelo Aguilar López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miriam Rojas González
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 TESORERÍA
 CONTRALORÍA