



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 36,010,284.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SUR 3 ENTRE AVENIDA CÓRDOBA Y CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	0.00				796,962.18	796,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	460.00		
2023 30 115 0101																																		PERSONA	37,314.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SUR 3 ENTRE AVENIDA CÓRDOBA Y CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	0.00				445,250.28	445,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	72.00	de 3
2023 30 115 0102																																		PERSONA	37,314.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y F.F.C.C. DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00				2,795,379.61	2,795,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,553.40	
2023 30 115 0103																																		PERSONA	37,314.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y F.F.C.C. DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00				823,445.80	823,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	141.40		
2023 30 115 0104																																		PERSONA	37,314.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y NAYARIT DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00				304,528.50	304,528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	144.00		
2023 30 115 0105																																		PERSONA	37,314.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA FRANCISCO MURGÚYA Y GUSTAVO L. MADRIDO DE LA COLONIA AGUILES SERDÁN	301150001	NOGALES	0.00				2,262,156.31	2,262,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,168.65		
2023 30 115 0106																																		PERSONA	37,314.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA FRANCISCO MURGÚYA Y GUSTAVO L. MADRIDO DE LA COLONIA AGUILES SERDÁN	301150001	NOGALES	0.00				772,635.26	772,635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	173.15		
2023 30 115 0107																																		PERSONA	37,314.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y QUERÉTARO DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	45.00	02/06/2023			1,962,431.37	1,962,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,067.81		
2023 30 115 0108																																		PERSONA	37,314.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE OCAMPO ENTRE COLIMA Y MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00				2,024,300.56	2,024,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	907.03		
2023 30 115 0109																																		PERSONA	37,314.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE OCAMPO ENTRE COLIMA Y MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA EL ENCINAR	301150001	NOGALES	0.00				650,648.71	650,648.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	177.80		
2023 30 115 0110																																		PERSONA	37,314.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA	301150007	CHICAHUAXTLA	100.00	24/04/2023	16/06/2023	42.84	2,978,049.94	2,978,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,374.00		
2023 30 115 0111																																		PERSONA	300.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ. PRESIDENCIA  
 Emesio Torres Navarro  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ. 2022-2025  
 Sin Nombre de Servidor Público  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ. 2022-2025  
 José Marcelo Aguilar López  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ. 2022-2025  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 CONTRALORIA







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 36,010,284.00

Hoja: 24/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal
SE 02 k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA COLONIA EL ÁGUILA	301150001	NOGALES	0.00			0.00																										LUMINARIA	164.00		
2023 30 115 0128								3,978,280.82	3,978,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	37,314.00		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AVENIDA GABRIEL HERNÁNDEZ Y GUSTAVO L. MADERO DE LA COLONIA AQUILES SERDÁN	301150001	NOGALES	50.00	03/06/2023		50.20	12/06/2023	704,688.91	704,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	37,314.00	3 de 3
U9 01 b	SUPERVISIÓN EXTERNA	301150001	NOGALES	48.00	10/04/2023		100.00	03/05/2023	18/05/2023	1,080,308.52	1,080,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,308.52	1,080,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,308.52	1,080,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	37,314.00	
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE ZAPATA Y JUÁREZ DE LA LOCALIDAD CECILIO TERÁN (BALASTRERA)	301150005	CECILIO TERÁN (BALASTRERA)	50.00	05/06/2023		50.01	12/06/2023	765,405.04	765,405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,227.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZUCENA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUYUAPAN	301150017	SANTA CRUZ MUYUAPAN	100.00	24/04/2023	18/06/2023	50.24	03/05/2023	1,223,524.50	1,223,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,800.00	614,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,800.00	614,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL CANAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA AURORA	301150001	NOGALES	0.00			0.00			2,110,782.32	2,110,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	37,314.00	
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA	301150016	LA ROSA	65.00	07/06/2023		54.30	26/06/2023	640,181.02	640,181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,650.71	347,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,650.71	347,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	506.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

36,010,284.00 36,010,284.00

Ernesto Torres Navarro  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 PRESIDENCIA

Sin Nombre de Supervisor Público  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

José Marcelo Aguilar López  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025  
 TESORERÍA

Miriam Rojas González  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025  
 CONTRALORIA