



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 29,807,103.00

Hoja: 25/07/2022
 Fecha de Aprobación: 25/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio
SC 01 e	2022 30 115 0111	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE YUCATÁN ENTRE NAVARIN Y NUEVO LEÓN DE LA COLONIA EL ENCINAR	30115000 1	NOGALES	0.00		0.00		422,943.00	422,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	120.00			
SE 02 a	2022 30 115 0112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BELSARIO DOMÍNGUEZ ENTRE GABRIEL HERNÁNDEZ Y GUSTAVO I. MADERO DE LA COLONIA AGUILERES SERDÁN	30115000 1	NOGALES	0.00		0.00		1,597,218.19	1,597,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	34,688.00	2 de 3	
SC 01 e	2022 30 115 0113	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BELSARIO DOMÍNGUEZ ENTRE GABRIEL HERNÁNDEZ Y GUSTAVO I. MADERO DE LA COLONIA AGUILERES SERDÁN	30115000 1	NOGALES	0.00		0.00		542,856.03	542,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	340.90		
SE 02 a	2022 30 115 0114	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ALLENDE ENTRE ALLENDE Y MATAMOROS DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO	30115000 1	NOGALES	0.00		0.00		700,060.80	700,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	34,688.00		
SC 01 e	2022 30 115 0115	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE PRIVADA DE ALLENDE ENTRE ALLENDE Y MATAMOROS DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO	30115000 1	NOGALES	0.00		0.00		468,028.87	468,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	166.00		
SE 02 a	2022 30 115 0116	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 7 ENTRE CUITLÁHUAC Y NETZAHUALCOYOTI DE LA COLONIA ANÁHUAC	30115000 1	NOGALES	85.00	01/06/ 2022	50.20	20/06/ 2022	843,375.31	843,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,400.00	423,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	628.80	
SC 01 e	2022 30 115 0117	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 7 ENTRE CUITLÁHUAC Y NETZAHUALCOYOTI DE LA COLONIA ANÁHUAC	30115000 1	NOGALES	90.00	01/06/ 2022	49.54	20/06/ 2022	257,552.34	257,552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	138.80	
SE 02 a	2022 30 115 0118	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 1RA. DE BERRIOZABAL ENTRE HIDALGO Y MORELOS DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO	30115000 1	NOGALES	95.00	03/06/ 2022	50.18	22/06/ 2022	201,108.59	201,108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	75.58	
SE 02 a	2022 30 115 0119	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JACARANDAS DE LA COLONIA ANÁHUAC	30115000 1	NOGALES	85.00	01/06/ 2022	49.94	13/06/ 2022	592,225.75	592,225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	338.46	
SC 01 e	2022 30 115 0120	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PRIVADA JACARANDAS DE LA COLONIA ANÁHUAC	30115000 1	NOGALES	85.00	01/06/ 2022	48.81	13/06/ 2022	103,632.08	103,632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	59.60	
SE 02 a	2022 30 115 0121	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA	30115000 7	CHICAHUAXTLA	35.00	15/06/ 2022	49.96	24/06/ 2022	441,078.09	441,078.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	579.15	

Ernesto Torres Navarro
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

José Marcelo Aguilar López
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miriam Gómez Sánchez
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ, 2022-2025
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ, 2022-2025
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ, 2022-2025
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 29,807,109.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 29/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA	301150016	LA ROSA	0.00		0.00		759,784.66	759,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	977.84		
2022 30 115 0122																																		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y CANAL DE LA COLONIA EL ÁGUILA	301150001	NOGALES	0.00		0.00		221,598.77	221,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	135.43	3 de 3
2022 30 115 0124																																		
SE 02 e	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADAQUÍN EN CALLE AZUETA ENTRE LAGUNA Y CASA DEL NAHAL DE LA COLONIA CENTRO	301150001	NOGALES	0.00		0.00		631,239.00	631,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	410.00	
2022 30 115 0125																																		
SG 03 b	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE JUQUILA	301150001	NOGALES	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	264.00	
2022 30 115 0126																																		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL DE LA U.H. SIGLO 2000 ENTRE CALLE LÓPEZ ARIAS Y AZUETA	301150001	NOGALES	32.00	06/06/2022	50.09	22/06/2022	1,400,981.51	1,400,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,800.00	701,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	575.55	
2022 30 115 0127																																		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

28,297,277.3
4

10,134,249.20
20

10,134,249.20
20

Ernesto Torres Navarro
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

José Marcelo Aguilar López
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Miriam Rojas González
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ. 2022-2025
CONTRALORÍA

TRI/2022/NOGALES