H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 115 NOGALES
Fuente de Financiamiento: SEGUIMIENTO FORTAFIN 2016
Presupuesto Autorizado: 298,454.97

Fecha de Aprobación:

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
Tipo								Físico			Financiero																																				
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
SE																																															
01																																															
		a		REHABILITACION DE LA CALLE SOL ENTRE JUAREZ Y RÍO BLANCO DE LA COLONIA EMILIO CARRANZA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	30415000 1	NOGALES	100.00	17/03/ 2021	03/05/ 2021	0.00	09/04/ 2021		SIN TERMINAR	CONTRATO	298,454.97	298,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,454.97	298,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,130.01	2,130.01	LA OBRA FISICAMENTE SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2021, PERO ESTA PENDIENTE SU TERMINACION FINANCIERA
2021	30	115	0300																																									PERSONA	34,688.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO															$298,454.97	$298,454.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,454.97	$298,454.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Ernesto Torres Navarro
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ. 2022-2025 PRESIDENCIA

José Marcelo Aguilar López
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025 TESORERIA

Miriam Rojas González
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOGALES, VERACRUZ 2022-2025 CONTRALORÍA

CIE/2022/NOGALES/7793